

## ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию  
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей  
за апрель месяц 2023 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>Отопление</b>					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	5 мкр., д.16, кв.3	обследование инженерных сетей			3/04
	5 мкр., д.40, кв.6	обследование инженерных сетей			29/04
	5 мкр., д.41, кв.71	перепаковка подвода к радиатору			1/04
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.31, ВВП	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	5 мкр., д.13, кв.96	смена прох.пробки д.20мм пр.	шт.	1	36/1/04
		приварка резьбы д.20мм (сгон 20мм L=110мм)	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1	
	5 мкр., д.40, кв.6	демонтаж радиатора чугун 13 секций	шт.	1	42/1/04
		установка радиатора б/м 6 секций (радиатор жильца)	шт.	1	
		кронштейн для б/м радиатора 7мм	шт.	4	
		набор для радитора 3/4" без кронштейна	шт.	1	
		замена трубопровода ст.д.20мм	м.	3,2	
		отвод ст.д.20мм	шт.	4	
		приварка резьбы д.20мм	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	
		врезка в действующие сети д.15мм (байпас)	врез.	2	
	труба ст.д.15мм	м.	0,6		
	5 мкр., д.40, кв.30	разборка трубопровода пп д.20мм	м.	1,4	145/03
		установка радиатора б/м 10 секций (радиатор жильца)	шт.	1	
		кронштейн для б/м радиатора 7мм	шт.	4	
		комплект монтажный д.15мм	шт.	1	
		замена трубопровода ст.д.20мм	м.	2,1	
		врезка в действующие сети д.15мм (подводы к радиатору)	врез.	2	
		резьба д.15мм	шт.	2	
		смена отвода ст.д.15мм	шт.	2	
		установка сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	2	
	5 мкр., д.40, кв.83	врезка в действующие сети д.15мм (байпас)	врез.	2,00	19/1/04
		труба ст.д.15мм	м.	0,60	