

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за Июль месяц 2023 г.

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.40л.Окт., д.17	промывка и опрессовка с/о			
	ул.40л.Окт., д.33А	промывка и опрессовка с/о			
	6 мкр., д.31	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Гоголя, д.3	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Гоголя, д.4	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Гоголя, д.4, кв.66	обследование инженерных сетей			9/07
	ул.Комсомол., д.1	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Комсомол., д.2/2	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Комсомол., д.3	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Комсомол., д.7, кв.18	обследование инженерных сетей			48/07
	ул.Советская, д.32	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Советская, д.34	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Советская, д.36	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Советская, д.39	промывка и опрессовка с/о			
	ул.Советская, д.42	промывка и опрессовка с/о			
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.31, кв.48	смена крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	97/07
	5 мкр., д.13, 1 т/у подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	5 мкр., д.14, 1 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
		смена крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	
		установка бочонка д.25мм	шт.	1	
	5 мкр., д.14, кв.4	демонтаж радиатора	шт.	1	
		установка радиатора биметаллического - 6 секций (материал жильца)	шт.	1	
		установка прох.пробок д.20мм (материал жильца)	шт.	2	
		установка глухих пробок д.20мм (материал жильца)	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	2	
		комплект монтажный д.20мм	шт.	1	160/01/06
	5 мкр., д.15, 1 т/у подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
	5 мкр., д.15, кв.2	демонтаж радиатора	шт.	1	
		установка радиатора бимет.аллического - 10 секций (материал жильца)	шт.	1	