

Канализация					
№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	5 мкр., д.13	дезинфекция подвала			83/08
	5 мкр., д.13, 3 под., подвал под кв.41	манжета д.50х73мм лента-крепежная саморез 3,5х45 дюбель 8х60мм	шт. м. шт. шт.	1 1 1 1	
	5 мкр., д.13, 5 под.	дезинфекция подвала			84/08
	5 мкр., д.13, 5 под.	обследование инженерных сетей			22,74/08
	5 мкр., д.15, 6 под.	собрали кан.лежак			68/08
	5 мкр., д.15, 6 под.	обследование инженерных сетей			30/08
	5 мкр., д.16, 12 под.	обследование инженерных сетей			12/08
	5 мкр., д.16, кв.142	обследование инженерных сетей			93/08
	5 мкр., д.16, кв.148	обследование инженерных сетей			90/08
	5 мкр., д.39, 2/3 под.	стоят колодцы			81,82/08
	5 мкр., д.39, 2 под.	грунтовые воды			76/08
	ул.Гоголя, д.8, 7 под.	собрали кан.стояк			78/08
	ул.Комсомол., д.1, 3 под.	прочистка общего засора			66/08
	ул.Комсомол., д.3, "Магнит"	обследование инженерных сетей			50/08
	ул.Комсомол., д.3Б, 2 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			92/08
	ул.Комсомол., д.7, кв.25	обследование инженерных сетей			21/08
	ул.Советская, д.32, 1 под.	прочистка общего засора			55,56/08
	ул.Советская, д.32, 1 под.	стоят колодцы			23/08
	ул.Советская, д.34, кв.2	обследование инженерных сетей			48/08
	ул.Советская, д.34, 1 под.	прочистка общего засора			51/08
	ул.Советская, д.39, 3 под.	прочистка общего засора			58/08
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.13, 5 под., подвал	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка тройника д.110х45	м м шт.	1,0 1,0 1	18/08
	4 под., подвал	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка отвода д.110х45 хомут д.4" лента крепежная ун. 12х0,55	м м шт. м шт. шт. шт. шт. м	0,5 0,5 1 1 1 1 2 1 2,15	29/08
	5 мкр., д.16, 7 под., подвал 17.08.23г.	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм манжета д.110х123мм установка тройника д.110/50х45 лента крепежная ун. 12х0,55	м м шт. шт. м	2,25 2,25 1 1 1,50	
	5 мкр., д.16, 9 под., подвал 29.08.23г.	демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка патрубка комп.д.50мм установка ПЧП д.50мм манжета д.50х73мм	м м шт. шт. шт.	2,75 2,75 2 2 3	

1	2	3	4	5	6
		установка отвода д.50х45	шт.	6	
		установка ревизии д.50мм	шт.	1	