

ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за август месяц 2023 г.

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объём	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	5 мкр., д.40, кв.105	обследование инженерных сетей			89/08
	ул.Комсомол., д.2/2, кв.26	обследование инженерных сетей			64/08
	ул.Советская, д.32, кв.57	обследование инженерных сетей			16/08
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.31	окраска и теплоизоляция трубопроводов отопления в ТУ	узел	1	
	5 мкр., д.16	замена крыловых задвижек по отоплению с приваркой фланцев в подвале под подъездом № 11			
	5 мкр., д.39, 3 под., подвал	смена крана шарового д.20мм г-г смена крана шарового д.32мм г-г смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена сгона в сборе д.32мм L=150мм смена сгона в сборе д.32мм L=200мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм	шт. шт. шт. шт. шт. врез. шт.	2 2 2 1 1 4 4	
	5 мкр., д.40, кв.28	кран шаровый д.15мм г-г установка крана "Маевского" д.15мм	шт. шт.	4 2	73/08
	ул.Комсомол., д.2/2	окраска и теплоизоляция трубопроводов отопления в ТУ	узел	1	
	ул.Комсомол., д.2/2, кв.26 кухня, комната	демонтаж радиатора чугун 17 секций установка радиатора бимет.10 секций (материал жильца) установка пробок д.15мм (материал жильца) замена трубопровода ст.д.20мм смена отвода ст.д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиатору) демонтаж двухходового крана приварка резьбы д.20мм установка сгона в сборе д.20мм L=110мм установка прох.пробок д.20мм пр.	шт. пр-р шт. м шт. врез. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 6,0 10 2 2 4 4 2	64/08
	ул.Комсомол., д.3Б	окраска и теплоизоляция трубопроводов отопления в ТУ	узел	1	