

№ п/п	адрес выполнения работ	виды выполненных работ	ед. изм.	объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул. 40 лет Октября, д.33А, кв.1	обследование инженерных сетей			5/02
	5 мкр., д.15, 2 под.	обследование инженерных сетей			36/02
	5 мкр., д.15, кв.30	обследование инженерных сетей			12/02
	5 мкр., д.40, кв.3	перепаковка подводов к радиатору			11/02
	5 мкр., д.41, кв.21	обследование инженерных сетей			13/02
	ул. Комсомольская, д.3, кв.9	установка хомута д.32мм	шт.	1	33/02
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.15, 2 под., 1 этаж	демонтаж радиатора	шт.	3	
		установка б/м радиатора 10 секций	шт.	1	
		радиатор биметаллический (секция)	шт.	10	
		установка пробок	шт.	4	
		комплект монтажный д.15мм	шт.	1	
	2 под., 1/2 этаж	кронштейн для б/радиатора	шт.	3	
		смена прох. пробки д.15х32мм пр.	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	2	
	подвал	смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	шт.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-г	шт.	1	28/02
	5 мкр., д.16, кв.54	демонтаж радиатора	шт.	3	
		установка радиатора б/металл 8 секций (материал жильца)	шт.	1	
		установка радиатора б/металл 10 секций (материал жильца)	шт.	1	
		установка радиатора б/металл 14 секций (материал жильца)	шт.	1	
		установка пробок (материал жильца)	шт.	12	
		замена трубопровода стального д.20мм	м	4,10	
		отвод стальной д.20мм	шт.	7	
		смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	6	23/02
	5 мкр., д.41, 5 под., 2-ой тамбур	установка радиатора б/металл 10 секций	шт.	1	
		радиатор биметаллический (секция)	шт.	10	
		ниппель д/стального радиатора	шт.	12	
		прокладка резиновая д.32мм	шт.	10	
		установка пробок	шт.	4	
		комплект монтажный д.15мм	шт.	1	
		кронштейн для б/радиатора	шт.	3	
		пробивка в бетонных полах отверстий	отв.	2	
		прокладка трубопровода стального д.15мм	м	5,41	
		отвод стальной д.15мм	шт.	5	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	2	
		установка сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
	подвал	приварка резьбы д.15мм установка крана шарового д.15мм г-г установка сгона в сборе д.15мм L=150мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (трубопровод в концевые стояки)	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 2 2 2 2 2 2	8,16/1/02
	ул. Гоголя, д.4, кв.10	замена трубопровода стального д.20мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы к п/сушителю)	м шт.	2,15 2	14/1/02