

Отчет предприятия ООО ЖК "Веста"

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за июль 2026 г.

№ п/п	адрес	вид выполненных работ	ед. изм.	объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	ул.40 лет Октября, д.17	промывка и опрессовка с/отопления			
	ул.40 лет Октября, д.33А	промывка и опрессовка с/отопления			
	6 мкр., д.31	промывка и опрессовка с/отопления			
	5 мкр., д.13	промывка и опрессовка с/отопления			
	5 мкр., д.14	промывка и опрессовка с/отопления			
	5 мкр., д.14, кв.69	обследование инженерных сетей			52/07
	5 мкр., д.15	промывка и опрессовка с/отопления ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.80мм прокладка паронит.д.100мм	шт. шт.	2 2	
	5 мкр., д.15, кв.63	замена подвода к радиатору смена сгона в сборе д.15мм L=200мм	шт.	1	
	5 мкр., д.15, кв.112	обследование инженерных сетей			48/06
	5 мкр., д.16 4 ТУ	промывка и опрессовка с/отопления ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.50мм	шт.	3	
	5 мкр., д.39 1,2 ТУ	промывка и опрессовка с/отопления ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.50мм болт 16x70 гайка М16	шт. шт. шт.	4 8 8	
	5 мкр., д.40	промывка и опрессовка с/отопления			
	5 мкр., д.41	промывка и опрессовка с/отопления			
	ул.Комсомольская, д.1	промывка и опрессовка с/отопления			
	ул.Советская, д.32	промывка и опрессовка с/отопления			
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.13, 1 ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	
	5 ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
		смена крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	5 мкр., д.13, кв.72	демонтаж двухходового крана	шт.	1	
		установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1	76/07
	5 мкр., д.16, 1ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
	5 мкр., д.39, 1 ТУ	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	3	
	5 мкр., д.41, 4ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ул.Комсомольская, д.3, кв.28	демонтаж радиатора	шт.	1	
		установка заглушки д.20мм ВР	шт.	2	43/07