

Горячее водоснабжение

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.31	промывка и опрессовка ВВП прокладка д.100мм прокладка д.80мм прокладка д.50мм болт 16x70 гайка М16	шт. шт. шт. шт. шт.	20 12 2 20 20	
	6 мкр., д.31, кв.21	обследование инженерных сетей			76/04
	6 мкр., д.31, кв.31	развоздушивание стояка			74/04
	5 мкр., д.15, кв.81	обследование инженерных сетей			87/04
	5 мкр., д.15, кв.112	обследование инженерных сетей			73/04
	5 мкр., д.15, кв.116	развоздушивание стояка			69/04
	5 мкр., д.15, кв.118	обследование инженерных сетей			57/04
	5 мкр., д.15, кв.129	развоздушивание стояка			67/04
	5 мкр., д.15, кв.147	обследование инженерных сетей			68/04
	5 мкр., д.15, кв.148	обследование инженерных сетей			62,71/04
	5 мкр., д.39, 3 под.	ревизия крана на ОДН			20/04
	5 мкр., д.39, кв.84	обследование инженерных сетей			3,7/04
	5 мкр., д.41, кв.21	развоздушивание стояка			61/04
	5 мкр., д.41, кв.73	развоздушивание стояка			66/04
	5 мкр., д.41, кв.86	развоздушивание стояка			31/04
	ул.Гоголя, д.8, кв.24	заваривание свища на п/сушителе			14/04
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.16	замена участков трубопроводов горячего водоснабжения в подвале дома под подъездами № 8, 9	м	50,1	
	5 мкр., д.39, кв.71	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	52/04
	5 мкр., д.40, кв.103	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	12/04
	5 мкр., д.41, кв.25	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	6/04
		прокладка рез.д.3/4"	шт.	2	
		смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	1	
	5 мкр., д.41, кв.34	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	32/04
		прокладка рез.д.3/4"	шт.	2	
		смена сгона д.15мм L=110мм	шт.	1	
	ул.Гоголя, д.8, подвал под кв.24	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
	ул.Гоголя, д.8, кв.72	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	175/03
		смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	1	