

### Холодное водоснабжение

№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	5 мкр., д.13, кв.66	обследование инженерных сетей			9/06
	5 мкр., д.41, кв.49	обследование инженерных сетей			102/05
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.13, кв.24	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	122/06
	5 мкр., д.15, кв.42	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	59/06
	5 мкр., д.15, кв.53 кухня, с/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	6/06
		прокладка рез.д.20мм	шт.	4	
	5 мкр., д.16, кв.187	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	121/06
		прокладка рез.д.20мм	шт.	2	
	5 мкр., д.16, кв.122	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	116/06
		прокладка рез.д.20мм	шт.	2	
	5 мкр., д.41, кв.47	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	104/06
	ул.Комсомол., д.1, кв.7,9  подвал	демонтаж унитаза (кв.7)	шт.	1	15/1/06
		разборка трубопровода д.15мм	м.	8,0	
	прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	8,0		
	муфта пп д.20мм	шт.	2		
	муфта комб.пп д.20x3/4" НР	шт.	1		
	муфта комб.пп д.20x1/2" НР	шт.	1		
	тройник пп д.20мм	шт.	1		
	уголок пп комб.д.20x1/2" НР	шт.	1		
	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1		
	монтаж унитаза (кв.7)	шт.	1		
	разборка трубопровода д.32мм	м.	11,05		
	разборка трубопровода д.15мм	м.	0,64		
	прокладка трубопровода пп д.32мм	м.	11,05		
	прокладка трубопровода пп д.20мм	м.	0,64		
	муфта пп д.20мм	шт.	1		
	муфта пп д.32мм	шт.	1		
	муфта комб.пп д.32x3/4" НР	шт.	1		
	муфта разъем.пп д.20x3/4" НР	шт.	1		
	тройник пп комб.д.20x1/2" НР	шт.	1		
	тройник пп д.32мм	шт.	1		
	уголок пп 32x90	шт.	2		
	уголок пп д.20x90	шт.	1		
	опора д.32мм	шт.	4		
	саморез 3,5x45	шт.	2		
	дюбель 8x60мм	шт.	2		
	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1		
	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1		