

1	2	3	4	5	6
	ул.Советская, д.32, кв.10	развоздушивание стояка			50,49/11
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.31 подвал - кв.11	смена трубопровода ст.д.25мм отвод ст.д.25мм смена трубопровода ст.д.20мм	м. шт. м.	2,10 1 1,80	97/1/11
	5 мкр., д.39, кв.10	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 1	118/11
	5 мкр., д.40, кв.45	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	112/11
	ул.Советская, д.32	замена муфтовых кранов на шаровые фланцевые краны на тепловом узле по горячему водоснабжению (д-50мм - 1шт., д-80мм - 1шт.)	шт.	2	
	ул.Советская, д.36, кв.5	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=110мм муфта д.15мм	шт. шт. шт.	1 1 1	21/10
	ул.Советская, д.36, кв.12 стояковая з/а	смена крана шарового д.15мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=110мм муфта д.15мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1	64/2/11
	ул.Советская, д.36, кв.13 кухня, с/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	67/1/1
Холодное водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	ул.Гоголя, д.4, 2 под.	обследование инженерных сетей			1/11
2. Работы по текущему ремонту					
	5 мкр., д.40, кв.45	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	112/11
	ул.Советская, д.36, кв.5	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=200мм смена бочонка д.15мм GF	шт. шт. шт.	1 1 1	21/11
	ул.Советская, д.36, кв.12 стояковая з/а	приварка резьбы д.15мм установка крана шарового д.15мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-ш	шт. шт. шт.	1 1 1	64/2/11
	ул.Советская, д.36, кв.13, с/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	67/1/1
Канализация					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	5 мкр., д.13, подвал 5 под.	смена тройника д.50x45 заглушка д.50мм лента крепежная саморез 3,5x45 дюбель 8x60мм восстановили герметичность канализационного стояка	шт. шт. м. шт. шт.	1 3 40 26 26	98/11
	5 мкр., д.15, кв.42	обследование инженерных сетей			4/11
	5 мкр., д.15, 2 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала обследование инженерных сетей			109,54/11 90/11
	5 мкр., д.16, кв.137	обследование инженерных сетей			2/11
	5 мкр., д.16, 1 под.	восстановили герметичность канализационного стояка дезинфекция подвала			32/11