

1	2	3	4	5	6
	5 мкр., д.15, 8 под., ОДН	смена крана шарового д.15мм г-г уголок пп д.20х90	шт. шт.	1 1	12/05
	5 мкр., д.39, кв.44 (кухня)	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	8/05
	5 мкр., д.40, кв.64	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	7/05
	5 мкр., д.40, кв.111	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 2	29/05
	ул.Гоголя, д.4, кв.43	замена трубопровода ст.д.25мм замена трубопровода ст.д.15мм	м м	2,0 0,2	
		врезка в действующие сети д.15мм (на квартиру) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш	шт. шт. шт.	1 1 1	47/04
	ул.Гоголя, д.8, кв.13 (с/у)	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	49/1/04

Канализация

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	5 мкр., д.13, 2 под.	грунтовые воды			2/05
	5 мкр., д.14, 5 под.	стоят колодцы			54/05
	5 мкр., д.15, кв.103	обследование инженерных сетей			78/05
	5 мкр., д.16, кв.51	обследование инженерных сетей			77/05
	5 мкр., д.16, кв.56	обследование инженерных сетей			18/05
	5 мкр., д.16, 3 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			76/05
	5 мкр., д.16, 7 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			75/05
	5 мкр., д.16, 12 под.	стоят колодцы			10,28/05
	5 мкр., д.39, подвал	замена трубопровода д.110мм	м	0,25	
	5 мкр., д.39, кв.44	обследование инженерных сетей			9/05
	ул.Гоголя, д.8, 1 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			31/05
	ул.Гоголя, д.8, 2 под.	прочистка общего засора			6,13/05
	ул.Гоголя, д.8, 4 под.	прочистка общего засора			36/05
	ул.Гоголя, д.8, 4 под.	дезинфекция подвала			56/05
	ул.Гоголя, д.8, 4 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			41/05
	ул.Гоголя, д.8, 5 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			61/05
	ул.Комсомольская, д.1, 3 под.	обследование инженерных сетей			3/05
	ул.Комсомольская, д.1, 4 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			49,73,80/05
	ул.Комсомольская, д.3Б, 1 под.	обследование инженерных сетей			81/05

2. Работы по текущему ремонту

	ул.Гоголя, д.8, кв.13	демонтаж унитаза	шт.	1	
		демонтаж трубопровода д.100мм	м	5,15	
		прокладка трубопровода д.110мм	м	5,15	
		патрубок.комп.д.110мм	шт.	1	
		ПЧП с манжетой д.110мм	шт.	1	
		отвод д.110х45	шт.	2	
		переход д.110/50мм	шт.	1	