Канализация					
№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	5 мкр., д.15, кв.33	обследование инженерных сетей			80/02
	5 мкр., д.15, 9 под., подвал 9 под., чердак	прочистка общего засора отогрев фановой трубы			130/02
	5 мкр., д.16, 11 под.	прочистка общего засора			150/02
	5 мкр., д.39, 2 под., подвал	смена патрубка комп.д.50мм лента крепежная ун. 12х0,55 (бухта 5м) саморез 3,5х45 дюбель 8х60мм	шт. м. шт. шт.	1 1,5 1 1	
	5 мкр., д.41, кв.26	обследование инженерных сетей			165/02
	5 мкр., д.41, кв.37	обследование инженерных сетей			21/02
	5 мкр., д.41, 2 под.	обследование инженерных сетей			165/02
	5 мкр., д.41, 6 под., подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			22/02
	ул.Гоголя, д.4, кв.49	обследование инженерных сетей			145/02
	ул.Комсомол., д.3, 1 под.	дезинфекция подвала			19/02
	ул.Комсомол., д.3, 1 под.	прочистка общего засора			12/02
	ул.Комсомол., д.3Б	прочистка общего засора дезинфекция подвала			94/02
	ул.Комсомол., д.7, кв.96	смена патрубка комп.д.110мм смена тройника д.110/50х90 смена крестовины д.110/110/50 лев.	шт. шт. шт.	1 1 1	17/02
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.31, кв.15,17	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка патрубка комп.д.110мм установка крестовины д.110/110/50х90	м. м. шт. шт. шт. шт.	6,5 6,5 2 2 2 1	159/12
	5 мкр., д.41, 6 под., подвал	разборка кирпичных перегородок прокладка трубопровода д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой установка ПЧП д.50мм манжета д.110х123мм манжета д.50х73мм установка патрубка комп.д.110мм установка ревизии д.110мм установка отвода д.110х45 установка отвода д.50х45 установка муфты д.110мм заглушка д.110мм заглушка д.50мм установка тройника д.110/50х45 лента крепежная ун. 12х0,55 (бухта 5м) саморез 3,5х45 дюбель 8х60мм	м2. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м. шт. шт.	0,02 8,5 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5,75 3,00 3,00	

1	2	3	4	5	6
		арматура д. 16 арматура д. 12	м. м.	2,40 1,80	