# ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
**за Март месяц 2023 г.**

| № п/п | Адрес | Вид работ | Ед. измер. | Объем | номер заявки / месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отопление | | | | | |
| 1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию | | | | | |
| | Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание | | | | |
| | 6 мкр., д.31, т/у | ревизия элеватора<br>прокладка паронит.д.50мм<br>прокладка паронит.д.80мм | <br>шт.<br>шт. | <br>1<br>1 | |
| | 5 мкр., д.13, кв.60 | обследование инженерных сетей | | | 13/1,29/03 |
| | 5 мкр., д.13, кв.78 | обследование инженерных сетей | | | 156/03 |
| | 5 мкр., д.16, кв.6 | перепаковка подводов к радиатору по к/гайке | | | 40/03 |
| | 5 мкр., д.41, кв.22 | обследование инженерных сетей | | | 4/03 |
| | ул.Гоголя, д.4, кв.3 | развоздушивание стояка | | | 46/03 |
| | ул.Гоголя, д.4, кв.15 | перепаковка подводов к п/сушителю | | | 41/03 |
| 2. Работы по текущему ремонту | | | | | |
| | 5 мкр., д.16, кв.47 | демонтаж двухходового крана<br>установка сгона в сборе д.15мм L=110мм<br>контргайка д.15мм | шт.<br>шт.<br>шт. | 2<br>2<br>2 | <br><br>156/02 |
| | 5 мкр., д.40, кв.30 | демонтаж радиатора<br>прокладка трубопровода пп д.20мм<br>муфта разъём.пп д.20х3/4" НР<br>муфта д.20мм чуг. | шт.<br>м.<br>шт.<br>шт. | 1<br>1,40<br>2<br>2 | <br><br><br>145/03 |
| | ул.Гоголя, д.8 | устроство тепловой изоляции трубопровдов отопления в подъездах № 1, 2, 3, 7 | | | |
| | ул.Комсомольская, д.7 | окраска трубопроводов отопления в подвальном помещении | | | |
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| 1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию | | | | | |
| | Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание | | | | |
| | 5 мкр., д.14, кв.30 | обследование инженерных сетей | | | 8/03 |
| | 5 мкр., д.14, кв.104 | обследование инженерных сетей | | | 9/03 |
| | 5 мкр., д.15, кв.4 | развоздушивание стояка | | | 21,25,37/03 |
| | 5 мкр., д.15, кв.4 | обследование инженерных сетей | | | 14/03 |
| | 5 мкр., д.15, кв.118 | развоздушивание стояка | | | 24,36,53/03 |
| | 5 мкр., д.15, кв.126 | развоздушивание стояка | | | 34/03 |
| | 5 мкр., д.15, кв.139 | развоздушивание стояка | | | 12/03 |
| | 5 мкр., д.16, кв.45 | развоздушивание стояка | | | 23,149/03 |
| | 5 мкр., д.16, кв.53 | развоздушивание стояка | | | 22/03 |
| | 5 мкр., д.16, кв.62 | развоздушивание стояка | | | 148,178/03 |
| | 5 мкр., д.16, кв.115 | обследование инженерных сетей | | | 129/03 |
| | 5 мкр., д.16, кв.115 | развоздушивание стояка | | | 150/03 |