Холодное водоснабжение					
№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	5 мкр., д.16, кв.86	обследование инженерных сетей			11/07
	5 мкр., д.39, кв.28	обследование инженерных сетей			41/07
	ул.Комсомол., д.2/2, офис	установка хомута д.57мм	шт.	1	83/07
	ул.Советская, д.32, кв.2	обследование инженерных сетей			76/07
2. Работы по текущему ремонту					
	ул.40л.Окт., д.17, душевая	демонтаж гибкой подводки	шт.	1	
		установка заглушки д.15мм ВР	шт.	1	24/07
	5 мкр., д.16, кв.84	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	6/07
	ул.Комсомол., д.1, кв.1,2,3,4,5,6	разборка трубопровода д.32мм	м.	15,0	
		разборка трубопровода д.20мм	м.	6,0	
		приварка резьбы д.32мм	шт.	2	
		прокладка трубопровода пп д.32мм арм.ст.тк.	м.	15,0	
		прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк.	м.	6,0	
		муфта комб.пп д.20х1/2" ВР	шт.	4	
		муфта комб.пп д.20х1/2" НР	шт.	4	
		муфта пп д.20мм	шт.	3	
		муфта пп д.32мм	шт.	5	
		муфта разъём.пп д.32х1 1/4" НР	шт.	2	
		тройник пп д.32х20х32мм	шт.	7	
		уголок пп д.20х90	шт.	12	
		уголок пп д.32х90	шт.	5	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	7	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
		смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	4	
		установка заглушки пп д.32мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.32мм г-г	шт.	1	10/1/07
	ул.Советская, д.32, кв.2	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	77/07